



Spital Bettenhaus Winterthur

Projektbeschreibung

Das Projekt beinhaltete die Integration in das bestehende Konzept der Gesamtversorgung, Dampf- und Kondensat-Technik für medizinische Geräte sowie Heisswasser-Unterstationen. Daneben wurde ein funktionstüchtiges Musterzimmers erstellt. Während der Bauphase wurden die Zimmer in ein Bettenprovisorium ausgelagert.

Planungsleistungen

- 100% Teilleistungen nach SIA 108
- Fachplanung Heizung / Spezialmedien
- Projekte und Ausführung
- Fachbauleitung bis Mängelbehebung

Gebäudekategorie

Gesundheitswesen

Gesamtbausumme

CHF 48'000'000

Installationsumme

CHF 2'400'000

Planungszeitraum

1996 - 1999

Realisierungszeitraum

1998 - 2001

Bauherr

Hochbauamt Kanton Zürich
Stampfenbachstrasse 110 / Postfach
8090 Zürich

Architekt

Irion Architekten AG
St. Gallerstrasse 29 / Postfach 1966
8401 Winterthur